

	REPUBBLICA ITALIANA	
	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
	OPERA: EDIFICIO N.11210, IN MILANO, VIA MERCALLI N.23	
	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO	
	EDILIZIO PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED UFFICI AMMINISTRATIVI -	
	FORNITURA E POSA ARREDI AREE RISTORO.	
	CODICE CIG: BB238DD5AE	
	CODICE CUP: G43B11000320005	
	Tipologia prestazioni: FORNITURE ARREDI	
	IMPRESA APPALTATRICE: Laezza S.p.A. con sede legale in Via	
	Giovanni Francesco Maggiò s.n.c. - zona Industriale sud - 81025	
	Marcianise (CE). C.F. e n. iscr. al Registro Imprese 01377120637 -	
	P.IVA 07675550631	
	CONTRATTO D'APPALTO: n° 372/2026 del 12/05/2026 di Rep.	
	IMPORTO CONTRATTO: € 67.845,67 di cui: € 67.058,41 per forniture	
	e € 787,26 per oneri di sicurezza, IVA 22% esclusa.	
	<u>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE</u>	
	L'anno 2026 il mese di giugno il giorno 30 (trenta) in Milano, Via	
	Giuseppe Mercalli n.23, il sottoscritto arch. Nicola Cantarelli,	
	Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui sopra,	
	VISTO l'all. II.14 del D. Lgs. 36/2023 in materia di "Direzione dei	
	lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di	
	svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di	
	conformità";	
	Z:\1334_ACCORDO QUADRO UNIMI\1334_COMMESSE\1334_2025.05_MERCALLI 23 DEC\06_DEC\003_Laezza\260630_certif ULTIM FORN\012_FornArrMobUff_CertUltFor_Laezza_REV_UASF_20260630_rev2.doc DES_F_CertUltForn - Rev.13 - emiss. 01/06/2025	

	Considerato:	
	CHE le predette forniture di arredi mobili e cucine per aree ristoro,	
	vennero avviate con verbale di avvio della fornitura “sotto le riserve	
	di legge” (art. 50, co. 6 del D.lgs. 36/2023) il 10/04/2026, che	
	dovevano essere compiute in 60 (sessanta) giorni naturali, successivi	
	e continui, come fissato dall'art. 6.2 del Capitolato Speciale di	
	Appalto - Parte I Amministrativa, e perciò cessanti con il giorno	
	09/06/2026;	
	CHE la stipula del Contratto avvenne il giorno 12/05/2026;	
	CHE a seguito della concessione di proroga da parte del Rup di 10	
	(dieci) giorni naturali, successivi e continui la fornitura doveva essere	
	ultimata entro il 19/06/2026.	
	In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa	
	appaltatrice e la Stazione Appaltante, il DEC	
	<u>C E R T I F I C A</u>	
	CHE le forniture oggetto del presente contratto sono state ultimate il	
	giorno 18/06/2026 e quindi entro il tempo utile contrattuale.	
	ORDINA	
	All'Impresa Appaltatrice Laezza S.p.A di procedere ai seguenti	
	interventivi per dare l'opera a regola d'arte:	
	1. <u>Piano Terra, locale area break:</u> per il piano porta microonde si	
	chiede di procedere alla sostituzione dei tappi copri-vite di colore	
	panna con analoghi di colore in tinta col piano; inoltre, la costa	
	della porzione di piano ribassato presenta sul fianco bordatura in	
	metallo anziché in tinta col mobile, In merito si chiede di indicare	
	Z:\1334_ACCORDO QUADRO UNIMI\1334_COMMESSE\1334_2025.05_MERCALLI 23 DEC\06_DEC\003_Laezza\260630_certif ULTIM FORN\012_FornArrMobUff_CertUltFor_Laezza_REV_UASF_20260630_rev2.doc DES_F_CertUltForn - Rev.13 - emiss. 01/06/2025	

	una soluzione alla sostituzione della bordatura metallica che non	
	richieda attività invasive. Si richiede la sostituzione di n°1 piano	
	tavolo per presenza di un difetto.	
	2. <u>Piano 2°\locale 61_2056</u> : si chiede di procedere al completamento	
	dell'alzatina in alluminio per il top della cucina con tappi e	
	angolari. Inoltre, nel corso del collaudo si riscontra che il	
	frigorifero di destra non è alimentato, ma funzionante.	
	3. <u>Piano 3°\locale 36_3067</u> : si chiede di intervenire sulle guarnizioni	
	del sifone del lavello, poiché dopo prova di riempimento\	
	svuotamento della vasca le guarnizioni non risultano a tenuta; per	
	il frigorifero adiacente alla cassettera si rileva il	
	malfunzionamento del freezer per eccessiva presenza di ghiaccio,	
	si chiede verifica e intervento in merito;	
	4. <u>Piano 4°\locale 63_4050</u> : si chiede di intervenire sulle guarnizioni	
	del sifone del lavello, poiché dopo prova di riempimento\	
	svuotamento della vasca non risultano a tenuta;	
	5. <u>Piano 4°\locale 20_4063</u> : si chiede la corretta sistemazione di	
	alcune viti nel sotto-mensola e dei relativi copri-tappi che	
	risultano sporgenti dal piano; si segnala che lo schienale risulta	
	presentare segni dovuti alle attività di fissaggio; pertanto, si	
	richiede di indicare una soluzione di ripristino;	
	6. Si richiede la fornitura di una sedia, poiché da sopralluogo	
	risultano consegnate n°103, anziché N°104 come indicato sul	
	CME.	
	7. Si richiede per tutti i blocchi cucina, la fornitura e l'installazione	
	Z:\1334_ACCORDO QUADRO UNIMI\1334_COMMESSE\1334_2025.05_MERCALLI 23 DEC\06_DEC\003_Laezza\260630_certif ULTIM FORN\012_FornArrMobUff_CertUltFor_Laezza_REV_UASF_20260630_rev2.doc DES_F_CertUltForn - Rev.13 - emiss. 01/06/2025	

	di gommini e sistemi rallentatori per le ante, al fine di attenuarne	
	la chiusura.	
	Tutti gli interventi sopra elencati a definitivo completamento delle	
	prestazioni oggetto di contratto, dovranno essere eseguiti entro 25	
	(venticinque) giorni dal presente verbale e cioè entro e non oltre il	
	giorno 24/07/2026. Si richiede alla ditta Laezza S.p.A. di provvedere	
	alla sistemazione di tutte le anomalie riscontrate, come elencate nei	
	punti precedenti, attribuendo priorità alla revisione dei sifoni dei	
	lavelli ubicati nei locali P3°\36_3067 e P4°\63_4050, attualmente non	
	a tenuta.	
	Infine, si segnala per tutti i blocchi cucina, che la mensola porta	
	microonde presenta una lieve flessione nella zona centrale. Si	
	richiede alla ditta Laezza S.p.A. una valutazione tecnica circa la	
	fattibilità di inserire, tra il piano di lavoro e la mensola, una	
	spalletta con funzione di rompitratto.	
	Resta inteso che <u>eventuali</u> difetti di produzione e di installazione	
	che si riscontreranno successivamente alla data del presente	
	verbale rientreranno nelle modalità del periodo di garanzia così	
	come definito nell'art. 11.10 del Capitolato Speciale di Appalto	
	Parte 1 - Amministrativo.	
	L'IMPRESA APPALTATRICE	
	Laezza S.p.A. - Sig. Vincenzo Laezza	
	 VINCENZO LAEZZA 20.07.2026 17:59:56 GMT+02:00	
	IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	Z:\1334_ACCORDO QUADRO UNIMI\1334_COMMESSE\1334_2025.05_MERCALLI 23 DEC\06_DEC\003_Laezza\260630_certif ULTIM FORN\012_FornArrMobUff_CertUltFor_Laezza_REV_UASF_20260630_rev2.doc DES_F_CertUltForn - Rev.13 - emiss. 01/06/2025	

Arch. Nicola Cantarelli



NICOLA CANTARELLI
30.06.2026 16:00:38
GMT+02:00

Visto:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

CAPO SETTORE PROGETTAZIONE

Arch. Cesare Merluzzi

In allegato:

Verbale di sopralluogo 01.

	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.1 di 25

VB_01	VERBALE DI SOPRALLUOGO 01		Data emissione verbale
			26.06.2026
Committente	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - UNIMI		
Commessa	Edificio 11210 in Milano, via Mercalli 23: ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso edilizio per attività didattiche e Uffici amministrativi - FORNITURA E POS AREE RISTORO		
	Data 23/06/2026	Inizio ore 8.00	Fine ore 12.00
Luogo	Presso l'edificio di Via Mercalli 23, Milano		
Oggetto	Sopralluogo 01 per collaudo cucine e arredi mobili aree ristoro e break fornitura COD. CIG: BB238DD5AE COD. CUP: G43B11000320005		
Distribuzione	STAZIONE APPALTANTE (S.A.) E COMMITTENTE C.S.E. \Assistente al CSE Fornitore: Laezza S.p.A.	Alla c.a. di:	arch. C. Merluzzi - RUP geom. Strafile – Responsabile uff. ARREDI, SERVIZI E FORNITURE arch. Pinto – Tecnico referente Ufficio ARREDI, SERVIZI E FORNITURE arch. Squillacioti– Tecnico Ufficio ARREDI, SERVIZI E FORNITURE Arch. M Baruffi \ ing. Bianchini PM di commessa sig. Michele Iovinella
Presenti	Arch. G. Squillacioti	Tecnico UASF - ufficio Arredi, Servizi e Forniture, Settore Progettazione - UNIMI	
	Arch. Gemma Pinto	Tecnico referente - ufficio Arredi, Servizi e Forniture, Settore Progettazione - UNIMI	
	Geom. R. Strafile	Responsabile ufficio Arredi, Servizi e Forniture, Settore Progettazione - UNIMI	
	Arch. Roberta Bonomi	Ufficio del DEC cantiere Fornitura Arredi - RTP	
	P.I. Marco Bonomi	Ufficio del DEC cantiere Fornitura Arredi - RTP	

Sopralluogo 01 per collaudo arredi aree ristoro e break

Il giorno 23/06/2026 l'ufficio del DEC ha effettuato il sopralluogo di collaudo relativo alla fornitura di cucine e arredi mobili Laezza S.p.A. (contratto CODICE CIG **BB238DD5AE**) .

Erano presenti al sopralluogo:

- per UNIMI: i Tecnici dell'UASF, Settore Progettazione, geom. Rita Strafile, arch. Gemma Pinto e Giovanni Squillacioti;

	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01 DEC
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	Pag.2 di 25

- per RTP: l' ufficio del DEC, arch. Roberta Bonomi, P.I Marco Bonomi.

Le aree interessate dal sopralluogo sono state:

- A.** Gli spazi comuni interessati dal sollevamento ai piani delle forniture;
- B.** piano terra – locale area Break e i locali Ristoro siti ai piani uffici 2°-3°-4°
quanto sopra è stato visionato in contraddittorio con le parti;

Si riporta di seguito un elenco per punti riassuntivo dell'attività di verifica svolta tra i presenti al sopralluogo:

Note del DEC

1. Per il punto A si rimanda agli allegati fotografici 01, 02 che fotografano lo stato dei luoghi ante e post consegna della fornitura in oggetto.
2. Per i locali interessati di cui al punto B, si rimanda all' allegato fotografico 02 e alla check list 03 che individua i parametri verificati.
3. Valutazione finale :

Tutti gli arredi della predetta fornitura sono stati verificati mediante controllo visivo, prova dinamica per ante e cassetti, prova di carico e scarico dei lavandini e prova di funzionamento dei rubinetti e dei microonde. Per i blocchi cucina si constata:

- che le geometrie sono conformi al costruttivo;
- che per le finiture, i colori sono conformi al costruttivo e non presentano discromie;
- che i lavelli sono conformi e non presentano graffi;
- che le rubinetterie sono funzionanti e sono conformi al progetto;
- che i fori sui fianchi sono stati eseguiti come da indicazione progettuale e chiusi da coperchio rimovibile;
- che i frigoriferi e i microonde sono stati forniti in numero conforme alle indicazioni di progetto.

Per gli arredi mobili (tavoli e sedie) si constata che:

- che il montaggio della gamba del tavolo è conforme con le richieste della Stazione Appaltante;
- che i colori sono conformi al costruttivo e non presentano discromie.

Tuttavia, lo scrivente DEC rileva che vi sono alcuni aggiustamenti da effettuare per la consegna a regola d'arte della fornitura.

4. Prescrizioni in merito alla fornitura Laezza:

- **Piano Terra, area break:** bancone microonde: sostituzione dei tappi copri-vite di colore panna con analoghi in tinta col piano; la costa del piano ribassato presenta sul fianco bordatura in metallo anziché in tinta col mobile, In merito si richiede di indicare una soluzione alla sostituzione della bordatura metallica che non richieda attività invasive. Sostituzione di n°1 piano tavolo per presenza graffio, (vedasi foto n°160 e 169).

	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.3 di 25

- **Piano 2° \ 61_2056:** il battiscopa in acciaio per il top della cucina deve essere completato con tappi e angolari (vedi foto 183_184). La presa di corrente che serve il frigorifero di destra non è alimentata (vedasi foto 186).
- **Piano 3° \ 36_3067:** il sifone del lavello non garantisce la tenuta; per il frigorifero adiacente alla cassettera si rileva il malfunzionamento del freezer per eccessiva presenza di ghiaccio, (vedasi foto 189) (cosa che non si riscontra negli altri frigoriferi installati);
- **Piano 4° \ 63_4050:** il sifone del lavello non garantisce la tenuta.
- **Piano 4° \ 20_4063:** le viti nel sotto mensola e i relativi copri-tappi risultano sporgenti dal piano, si richiede la loro corretta sistemazione.
- **Sedie:** Si è riscontrata la presenza di 103 sedie su un totale da CME di 104 così ubicate:

n.12 Locale 4050 P4 – 63	n.11 Locale 4063 P4 - 20
n.12 Locale 3054 P3 - 57	n.12 Locale 3067 P3 – 36
n.12 Locale 2056 P2 – 61	n.10 Locale 2071 P2 - 37
n.34 Locale break P0	

Si richiede alla ditta LAEZZA di provvedere alla sistemazione di tutte le anomalie riscontrate, come elencate nei punti precedenti, attribuendo priorità alla revisione dei sifoni dei lavelli ubicati nei locali P3° \ 36_3067 e P4° \ 63_4050, attualmente non a tenuta.

Tale criticità compromette l'utilizzo degli ambienti, che pertanto non possono essere ritenuti collaudati.

Si richiede inoltre, per tutti i blocchi cucina, la fornitura e l'installazione di gommini e sistemi rallentatori per le ante, al fine di attenuarne la chiusura.

Infine, si segnala per tutti i blocchi cucina, che la mensola porta microonde presenta una lieve flessione nella zona centrale. Si richiede alla ditta LAEZZA una valutazione tecnica circa la fattibilità di inserire, tra il piano di lavoro e la mensola, una spalletta con funzione di rompitratte.

Tale elemento potrà essere posizionato in prossimità del microonde appoggiato sul piano, in modo da non ridurre la superficie utile residua.

5. Prescrizioni in merito all'allestimento:

I tavoli che risultano accostati al davanzale delle finestre devono essere sufficientemente traslati in modo che non venga modificata l'altezza utile del parapetto.

ALLEGATO 01: **RILIEVO FOTOGRAFICO ANTE FORNITURA**

ALLEGATO 02: **RILIEVO FOTOGRAFICO POST FORNITURA**

ALLEGATO 03: **LIBRETTO CON PLANIMETRIE**

ALLEGATO 04 : **CHECK LIST**

	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.4 di 25

IL DEC

arch. Nicola Cantarelli



NICOLA
CANTARELLI
26.06.2026 17:01:59
GMT+02:00

IL FORNITORE

Laezza S.p.A.

Sig. Vincenzo Laezza



Visto:

IL RUP

arch. Cesare Merluzzi

















	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.5 di 25

ALLEGATO 01: RILIEVO FOTOGRAFICO ANTE FORNITURA

ALLEGATO 01: RILIEVO FOTOGRAFICO ANTE FORNITURA			
			
Foto 01 - Esterno	Foto 02 - Esterno	Foto 03 - Esterno	Foto 04 - Esterno
			
Foto 05 - Esterno	Foto 06 - Esterno	Foto 07 - Esterno	Foto 08 - Esterno
			
Foto 09 - Ascensore	Foto 10 - Ascensore	Foto 11 - Ascensore	Foto 12 - Ascensore
			
Foto 13 - Ascensore	Foto 14 - Ascensore	Foto 15 - Ascensore	Foto 16 - Scale














	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.6 di 25

ALLEGATO 01: RILIEVO FOTOGRAFICO ANTE FORNITURA

			
Foto 17 - Scale	Foto 18 - Scale	Foto 19 - Scale	Foto 20 - Scale
			
Foto 21 - Scale	Foto 22 - Scale	Foto 23 - Scale	Foto 24 - Scale
			
Foto 25 - Scale	Foto 26 - Scale	Foto 27 - Scale	Foto 28 - Scale
			
Foto 29 - Scale	Foto 30 - Scale	Foto 31 - Scale	Foto 32 - Scale



	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.7 di 25

ALLEGATO 01: RILIEVO FOTOGRAFICO ANTE FORNITURA

			
Foto 33 - Scale	Foto 34 - Scale	Foto 35 - Scale	Foto 36 - Scale
			
Foto 37 - Scale	Foto 38 - Scale	Foto 39 - Scale - sbarco P0	Foto 40 - Scale - sbarco P0
			
Foto 41 - Scale - sbarco P0	Foto 42 - Scale - sbarco P0	Foto 43 - Scale - sbarco P0	Foto 44 - Scale - sbarco P1
			
Foto 45 - Scale - sbarco P1	Foto 46 - Scale - sbarco P2	Foto 47 - Scale - sbarco P2	Foto 48 - Scale - sbarco P2








	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.8 di 25

ALLEGATO 01: RILIEVO FOTOGRAFICO ANTE FORNITURA

			
Foto 49 - Scale - sbarco P2	Foto 50 - Scale - sbarco P2	Foto 51 - Scale - sbarco P2	Foto 52 - Scale - sbarco P3
			
Foto 53 - Scale - sbarco P3	Foto 54 - Scale - sbarco P3	Foto 55 - Scale - sbarco P3	Foto 56 - Scale - sbarco P4
			
Foto 57 - Scale - sbarco P4	Foto 58 - Scale - sbarco P4	Foto 59 - Scale - sbarco P4	Foto 60 - Piano 0
			
Foto 61 - Piano 0	Foto 62 - Piano 0	Foto 63 - Piano 0	Foto 64 - Piano 0





	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.9 di 25

ALLEGATO 01: RILIEVO FOTOGRAFICO ANTE FORNITURA

			
Foto 65 - Piano 0	Foto 66 - Piano 0	Foto 67 - Piano 0	Foto 68 - Piano 0
			
Foto 69 - Piano 0	Foto 70 - Piano 0	Foto 71 - Piano 0	Foto 72 - Piano 0
			
Foto 73 - Piano 0	Foto 74 - Piano 0	Foto 75 - Piano 0	Foto 76 - Piano 0
			
Foto 77 - Piano 0	Foto 78 - Piano 0	Foto 79 - Piano 0	Foto 80 - Piano 0







	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.10 di 25

ALLEGATO 01: RILIEVO FOTOGRAFICO ANTE FORNITURA

			
Foto 81 - Piano 0	Foto 82 - Piano 0	Foto 83 - Piano 0	Foto 84 - Piano 0
			
Foto 85 - Piano 0	Foto 86 - Piano 0	Foto 87 - Piano 0	Foto 88 - Piano 2
			
Foto 89 - Piano 2	Foto 90 - Piano 2	Foto 91 - Piano 2	Foto 92 - Piano 2
			
Foto 93 - Piano 2	Foto 94 - Piano 2	Foto 95 - Piano 2	Foto 96 - Piano 2



	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.11 di 25

ALLEGATO 01: RILIEVO FOTOGRAFICO ANTE FORNITURA

			
Foto 97 - Piano 2	Foto 98 - Piano 3	Foto 99 - Piano 3	Foto 100 - Piano 3
			
Foto 101 - Piano 3	Foto 102 - Piano 3	Foto 103 - Piano 3	Foto 104 - Piano 3
			
Foto 105 - Piano 3	Foto 106 - Piano 3	Foto 107 - Piano 3	Foto 108 - Piano 4
			
Foto 109 - Piano 4	Foto 110 - Piano 4	Foto 111 - Piano 4	Foto 112 - Piano 4









	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.12 di 25

ALLEGATO 01: RILIEVO FOTOGRAFICO ANTE FORNITURA

			
Foto 113 - Piano 4	Foto 114 - Piano 4	Foto 115 - Piano 4	Foto 116 - Piano 4
			
Foto 117 - Piano 4	Foto 118 - Piano 4		













	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.13 di 25

ALLEGATO 02: RILIEVO FOTOGRAFICO POST FORNITURA

ALLEGATO 02: RILIEVO FOTOGRAFICO POST FORNITURA			
			
Foto 119 - Esterno	Foto 120 - Ascensore	Foto 121 - Ascensore	Foto 122 - Ascensore
			
Foto 123 - Ascensore	Foto 124 - Ascensore	Foto 125 - Scale	Foto 126 - Scale
			
Foto 127 - Scale	Foto 128 - Scale	Foto 129 - Scale	Foto 130 - Scale
			
Foto 131 - Scale	Foto 132 - Scale	Foto 133 - Scale	Foto 134 - Scale







	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag. 14 di 25

ALLEGATO 02: RILIEVO FOTOGRAFICO POST FORNITURA

			
Foto 135 - Scale	Foto 136 - Scale	Foto 137 - Scale	Foto 138 - Scale
			
Foto 139 - Scale	Foto 140 - Scale	Foto 141 - Scale	Foto 142 - Scale
			
Foto 143 - Scale	Foto 144 - Scale	Foto 145 - Scale	Foto 146 - Scale
			
Foto 147 - Scale	Foto 148 - Scale	Foto 149 - Scale	Foto 150 - Scale





	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.15 di 25

ALLEGATO 02: RILIEVO FOTOGRAFICO POST FORNITURA

			
Foto 151 - Scale	Foto 152 - Scale	Foto 153 - Scale	Foto 154 - Scale
			
Foto 155 - Scale	Foto 156 - Scale	Foto 157 - Scale	Foto 158 - Scale
			
Foto 159 - Scale	Foto 160 - Piano 0 – tavolo graffiato	Foto 161 - Piano 0	Foto 162 - Piano 0 32+2=34 sedie
			
Foto 163 - Piano 0	Foto 164 - Piano 0	Foto 165 - Piano 0	Foto 166 - Piano 0










	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.16 di 25

ALLEGATO 02: RILIEVO FOTOGRAFICO POST FORNITURA

			
Foto 167 - Piano 0	Foto 168 - Piano 0	Foto 169 - Piano 0 – tavolo segnato	Foto 170 - Piano 2 - locale 37_2071
			
Foto 171 - Piano 2 - locale 37_2071	Foto 172 - Piano 2 - locale 37_2071	Foto 173 - Piano 2 - locale 37_2071	Foto 174 - Piano 2 - locale 37_2071
	 10 sedie		
Foto 175 - Piano 2 - locale 37_2071	Foto 176 - Piano 2 - locale 37_2071	Foto 177 - Piano 2 - locale 37_2071	Foto 178 - Piano 2 - locale 61_2056
			
Foto 179 - Piano 2 - locale 61_2056	Foto 180 - Piano 2 - locale 61_2056	Foto 181 - Piano 2 - locale 61_2056	Foto 182 - Piano 2 - locale 61_2056







	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.17 di 25

ALLEGATO 02: RILIEVO FOTOGRAFICO POST FORNITURA

			
Foto 183 - Piano 2 - locale 61_2056	Foto 184 - Piano 2 - locale 61_2056	Foto 185 - Piano 2 - locale 61_2056	Foto 186 - Piano 2 - locale 61_2056
			
Foto 187 - Piano 2 - locale 61_2056	Foto 188 - Piano 3 - locale 36_3067	Foto 189 - Piano 3 - locale 36_3067	Foto 190 - Piano 3 - locale 36_3067
			
Foto 191 - Piano 3 - locale 36_3067	Foto 192 - Piano 3 - locale 36_3067	Foto 193 - Piano 3 - locale 36_3067	Foto 194 - Piano 3 - locale 57_3054
			
Foto 195 - Piano 3 - locale 57_3054	Foto 196 - Piano 3 - locale 57_3054	Foto 197 - Piano 3 - locale 57_3054	


	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	DEC Pag.18 di 25


ALLEGATO 02: RILIEVO FOTOGRAFICO POST FORNITURA


			
Foto 198 - Piano 3 - locale 57_3054	Foto 199 - Piano 3 - locale 57_3054	Foto 200 - Piano 4 - locale 20_4063	Foto 201 - Piano 4 - locale 20_4063
		 11 sedie	
Foto 202 - Piano 4 - locale 20_4063	Foto 203 - Piano 4 - locale 20_4063	Foto 204 - Piano 4 - locale 20_4063	Foto 205 - Piano 4 - locale 63_4050
			
Foto 206 - Piano 4 - locale 63_4050	Foto 207 - Piano 4 - locale 63_4050	Foto 208 - Piano 4 - locale 63_4050	Foto 209 - Piano 4 - locale 63_4050
			
Foto 210 - Piano 4 - locale 63_4050	Foto 211 - Piano 4 - locale 63_4050	Foto 212 - Piano 4 - locale 63_4050	Foto 213 - Piano 4 - locale 63_4050

 AEGIS GRUPPO YARD REAAS	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	Pag.19 di 25

ALLEGATO 03: LIBRETTO CON PLANIMETRIE







	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01 DEC
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	Pag.23 di 25

ALLEGATO 04: CHECK LIST

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 01

A TUTTO IL 31/07/2025

N. ord.	ART.	LAVORI O PROVVISI	u.m.		
Piano 4					
CORPO B					
AREA RISTORO 1 - Locale 4050 P4 - 63 (02_B Blocco cucina SX con foro fianco sottolavello)					
1	01_A1	Tavolo quadrato piantana centrale a tre gambe OPZIONE 1	6	✓	
2	01_B_4	Sedia monoblocco impilabile Tipo 3 mod. PEDRALI ignifuga colorata a	12	✓	
3	b1	Modulo base con anta per alloggiamento frigorifero	2	✓	
4	b2	Modulo base con 1 cassetto + 1 anta con rip.	1	✓	
5	b3	Modulo base con anta sotto lavello	1	✓	
6	b4	Top con foratura per lavello	1	✓	
7	b5	Lavello completo di sifoneria Mod. Smeg LPR861	1	✓	
8	b6	Miscelatore	1	✓	
9	b7	Mensola	1	✓	
10	b8	Fondale	1	✓	
11	b9	Zoccolatura	1	✓	
12	b10	Frigorifero	2	✓	
13	b11	Microonde	2	✓	
14	b12	Accessori - Dosa sapone	1	✓	
15	b13	Accessori - Coperchio a campana per microonde	2	✓	
16	b14	Accessori - Utensile pulisci microonde	2	✓	
17	b15	Accessori - Portaposate	1	✓	
18	03	Pattumiera free standing mod. Apollo	1	✓	
		foro laterale		✓	
		acqua			collegamento sotto lavello
		cassetti		✓	
		istruzioni		✓	
		verifica gambe		✓	
CORPO C					
AREA RISTORO 2 - Locale 4063 P4 - 20 (02_A-P4_AR2 Blocco cucina DX con foro fianco sottolavello)					
19	01_A1	Tavolo quadrato piantana centrale a tre gambe OPZIONE 1	6	✓	
20	01_B_4	Sedia monoblocco impilabile Tipo 3 mod. PEDRALI ignifuga colorata a	12	✓	
21	p1	Modulo base con anta per alloggiamento frigorifero	2	✓	
22	p2	Modulo base con 1 cassetto + 1 anta con rip.	1	✓	
23	p3	Modulo base con anta sotto lavello	1	✓	
24	p4	Top con foratura per lavello	1	✓	
25	p5	Top	1	✓	
26	p6	Lavello completo di sifoneria Mod. Smeg LPR861	1	✓	
27	p7	Miscelatore ad arco	1	✓	
28	p8	Mensola	1	✓	
29	p9	Fondale	1	✓	
30	p10	Zoccolatura	1	✓	
31	p11	Zoccolatura	1	✓	
32	p12	Frigorifero	2	✓	
33	p13	Microonde	2	✓	
34	p14	Accessori - Dosa sapone	1	✓	
35	p15	Accessori - Coperchio a campana per microonde	2	✓	
36	p16	Accessori - Utensile pulisci microonde	2	✓	
37	p17	Accessori - Portaposate	1	✓	
38	03	Pattumiera free standing mod. Apollo	1	✓	
		foro laterale		✓	
		acqua			collegamento sotto lavello
		cassetti		✓	
		istruzioni		✓	
		verifica gambe		✓	

	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01 DEC
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	Pag.24 di 25

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 01

A TUTTO IL 31/07/2025

N. ord.	ART.	LAVORI O PROVVISI	u.m.		
Piano 3					
CORPO B					
AREA RISTORO 1 - Locale 3054 P3 - 57 (02_B Blocco cucina SX cin foro fianco sottolavello)					
39	01_A1	Tavolo quadrato piantana centrale a tre gambe OPZIONE 1	6		da pulire primo tavolo
40	01_B_4	Sedia monoblocco impilabile Tipo 3 mod. PEDRALI ignifuga colorata a	12	✓	
41	b1	Modulo base con anta per alloggiamento frigorifero	2	✓	
42	b2	Modulo base con 1 cassetto + 1 anta con rip.	1	✓	
43	b3	Modulo base con anta sotto lavello	1	✓	
44	b4	Top con foratura per lavello	1	✓	
45	b5	Lavello completo di sifoneria Mod. Smeg LPR861	1	✓	
46	b6	Miscelatore	1	✓	
47	b7	Mensola	1	✓	
48	b8	Fondale	1	✓	
49	b9	Zoccolatura	1	✓	
50	b10	Frigorifero	2	✓	
51	b11	Microonde	2	✓	
52	b12	Accessori - Dosa sapone	1	✓	
53	b13	Accessori - Coperchio a campana per microonde	2	✓	
54	b14	Accessori - Utensile pulisci microonde	2	✓	
55	b15	Accessori - Portaposate	1	✓	
56	03	Pattumiera free standing mod. Apollo	1	✓	
		foro laterale		✓	
		acqua			collegamento sotto lavello
		cassetti			copri viti
		istruzioni		✓	
		verifica gambe		✓	
CORPO C					
AREA RISTORO 2 - Locale 3067 P3 - 36 (02_A Blocco cucina DX con foro fianco sottolavello)					
57	01_A1	Tavolo quadrato piantana centrale a tre gambe OPZIONE 1	6	✓	
58	01_B_4	Sedia monoblocco impilabile Tipo 3 mod. PEDRALI ignifuga colorata a	12	✓	
59	a1	Modulo base con anta per alloggiamento frigorifero	2	✓	
60	a2	Modulo base con 1 cassetto + 1 anta con rip.	1	✓	
61	a3	Modulo base con anta sotto lavello	1	✓	
62	a4	Top con foratura per lavello	1	✓	
63	a5	Lavello completo di sifoneria Mod. Smeg LPR861	1	✓	
64	a6	Miscelatore	1	✓	
65	a7	Mensola	1	✓	
66	a8	Fondale	1	✓	
67	a9	Zoccolatura	1	✓	
68	a10	Frigorifero	2	✓	
69	a11	Microonde	2	✓	
70	a12	Accessori - Dosa sapone	1	✓	
71	a13	Accessori - Coperchio a campana per microonde	2	✓	
72	a14	Accessori - Utensile pulisci microonde	2	✓	
73	a15	Accessori - Portaposate	1	✓	
74	03	Pattumiera free standing mod. Apollo	1	✓	
		foro laterale		✓	
		acqua			collegamento sotto lavello
		cassetti			
		istruzioni		✓	
		verifica gambe		✓	

	Verbale attività di Direzione esecuzione contratto	Vb-01 DEC
	012_Merc23_FornituraAreeRistoro_Arredi_VerbSoprall 01\collaudo _260626	Pag.25 di 25

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 01

~~A TUTTO IL 31/07/2025~~

N. ord.	ART.	LAVORI O PROVVISTE	u.m.		
Piano 2					
CORPO B					
AREA RISTORO 1 - Locale 2056 P2 - 61 (02_B Blocco cucina SX con foro fianco sottolavello)					
75	01_A1	Tavolo quadrato piantana centrale a tre gambe OPZIONE 1	6	✓	
76	01_B_4	Sedia monoblocco impilabile Tipo 3 mod. PEDRALI ignifuga colorata a	12	✓	
77	b1	Modulo base con anta per alloggiamento frigorifero	2		
78	b2	Modulo base con 1 cassetto + 1 anta con rip.	1		
79	b3	Modulo base con anta sotto lavello	1		
80	b4	Top con foratura per lavello	1		
81	b5	Lavello completo di sifoneria Mod. Smeg LPR861	1		
82	b6	Miscelatore	1		
83	b7	Mensola	1		
84	b8	Fondale	1		
85	b9	Zoccolatura	1	MANCANO 90° x 2	✓
86	b10	Frigorifero	2	1 presa non va	✓
87	b11	Microonde	2		
88	b12	Accessori - Dosa sapone	1		
89	b13	Accessori - Coperchio a campana per microonde	2		
90	b14	Accessori - Utensile pulisci microonde	2		
91	b15	Accessori - Portaposate	1		
92	03	Pattumiera free standing mod. Apollo	1		
		foro laterale			
		acqua		collegamento sotto lavello	NO ACQ calda
		cassetti			
		istruzioni			
		verifica gambe			
CORPO C					
AREA RISTORO 2 - Locale 2071 P2 - 37 (02_A Blocco cucina DX con foro fianco sottolavello)					
93	01_A1	Tavolo quadrato piantana centrale a tre gambe OPZIONE 1	6	✓	
94	01_B_4	Sedia monoblocco impilabile Tipo 3 mod. PEDRALI ignifuga colorata a	12	✓	10
95	a1	Modulo base con anta per alloggiamento frigorifero	2	✓	
96	a2	Modulo base con 1 cassetto + 1 anta con rip.	1	✓	
97	a3	Modulo base con anta sotto lavello	1	✓	
98	a4	Top con foratura per lavello	1	✓	
99	a5	Lavello completo di sifoneria Mod. Smeg LPR861	1	✓	
100	a6	Miscelatore	1	✓	
101	a7	Mensola	1	✓	
102	a8	Fondale	1	✓	
103	a9	Zoccolatura	1	✓	
104	a10	Frigorifero	2	✓	
105	a11	Microonde	2	✓	
106	a12	Accessori - Dosa sapone	1	✓	
107	a13	Accessori - Coperchio a campana per microonde	2	✓	
108	a14	Accessori - Utensile pulisci microonde	2	✓	
109	a15	Accessori - Portaposate	1	✓	
110	03	Pattumiera free standing mod. Apollo	1	✓	
		foro laterale			
		acqua		collegamento sotto lavello	NO
		cassetti			
		istruzioni			
		verifica gambe			
Piano 0					
AREA RISTORO COMUNE					
93	01_A1	Tavolo quadrato piantana centrale a tre gambe OPZIONE 1	8	✓	
94	01_B_4	Sedia monoblocco impilabile Tipo 3 mod. PEDRALI ignifuga colorata a	32	✓	+ 2
95	04	Piano/Mensolone per microonde	1		
96	05	Schienale con fori per prese	1		
97	6.1	Microonde	5		
98	6.2	Accessori - Coperchio a campana per microonde	5		
99	6.3	Accessori - Utensile pulisci microonde	5	NO	